

**COMUNE DI JESI**  
**Servizi Tecnici Patrimonio e Manutenzione Stabili**  
**Piazza Indipendenza, 1**

**Lavori di:** ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO  
D.M. 16 luglio 2014

**Esecutore:** Da definire

**CRONOPROGRAMMA**

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2016				Tot...	%
				GIU	LUG	AGO	SET		
Cronoprogramma	28/06/2016	09/09/2016	74					173	100,0%
Lavori a misura	28/06/2016	09/09/2016	74					173	100,0%
(OG1)EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	28/06/2016	17/08/2016	51					72	41,6%
2 Demolizioni e rimozioni	28/06/2016	09/07/2016	12	3	8			11	6,4%
3 Opere di finitura edile	10/07/2016	26/07/2016	17		8			8	4,6%
4 Pavimenti, rivestimenti, marmi	27/07/2016	30/07/2016	4		8			8	4,6%
7 Tinteggiatura	31/07/2016	06/08/2016	7		3	17		20	11,6%
6 Infissi e finiture di opere generali	07/08/2016	14/08/2016	8			22		22	12,7%
9 Completamento opere in acciaio	15/08/2016	17/08/2016	3			3		3	1,7%
(OS8) NATURA TECNICA	18/08/2016	22/08/2016	5					16	9,3%
5 Controsoffitti e finiture di natura tecnica	18/08/2016	22/08/2016	5			16		16	9,3%
(OG11) IMPIANTI TECNOLOGICI	23/08/2016	07/09/2016	16					82	47,4%
IMPIANTO ELETTRICO	23/08/2016	07/09/2016	16					82	47,4%

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2016				Tot...	%
				GIU	LUG	AGO	SET		
Impianto luce e fm	23/08/2016	29/08/2016	7			45		45	26,0%
Impianto riv. incendio	30/08/2016	05/09/2016	7			8 21		29	16,7%
Impianto diffusione allarme incendio	31/08/2016	07/09/2016	8			1 6		7	4,1%
Dispositivi antincendio	24/08/2016	25/08/2016	2			1 ]		1	0,6%
(OS18) STRUTTURE IN ACCIAIO	06/09/2016	09/09/2016	4				3	3	1,7%
Totale mese				3	27	113	30	173	
Parziale				1,7%	15,6%	65,4%	17,3%		100,0%
Progressivo				1,7%	17,3%	82,7%	100%		

	2016			
	GIU	LUG	AGO	SET
Importi parziali euro	2.663,38	26.321,74	113.261,03	30.028,70
Importi progressivi euro	2.663,38	28.985,12	142.246,15	172.274,85
170.000				
160.000				
150.000				
140.000				
130.000				
120.000				
110.000				
100.000				
90.000				
80.000				
70.000				
60.000				
50.000				
40.000				
30.000				
20.000				
10.000				
0				